



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Αριθ.πρωτ: 8856 / 5-7-16

Αριθμ. Απόφασης: 209/2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 16/2016 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο
«Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημ.
Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα».

Στην Πάρο σήμερα 21 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7938/17-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 14 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1) Άγουρος Άγγελος, έφυγε κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, 2) Αντιπαριώτης Δημήτριος, 3) Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα, έφυγε μετά την συζήτηση του 16^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, 4) Καραχάλιος Σταύρος, 5) Κασαπίδης Αναστάσιος, 6) Λεοντής Μικές, έφυγε κατά την συζήτηση του 23^{ου} θέματος και ήρθε κατά την συζήτηση του 24^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, 7) Μαλαματένιος Εμμανουήλ, 8) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, έφυγε κατά την συζήτηση του 10^{ου} θέματος, ήρθε κατά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος, έφυγε κατά την συζήτηση του 23^{ου} θέματος και επανήλθε κατά την συζήτηση του 24^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, 9) Πατέλης Άγγελος, έφυγε μετά την συζήτηση του 17^{ου} θέματος και επανήλθε μετά την συζήτηση του 18^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, 10) Πούλιος Γεώργιος, 11) Ρούσσοσ Βατίστας, έφυγε κατά την συζήτηση του 16^{ου} θέματος και ήρθε κατά την συζήτηση του 18^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, 12) Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος, 13) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα και 14) Χριστόφορος Χρήστος.

Α π ό ν τ ε ς: 1) Βλαχογιάννης Χρήστος, 2) Γκίκας Νέστωρ, 3) Γκόκας Αλέξιος, 4) Καλακώνας Μηνάς, 5) Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου, 6) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ήρθε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, έφυγε κατά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος και επανήλθε κατά την συζήτηση του 12^{ου} θέματος

ημερήσιας διάταξης, 7) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, 8) Πετρόπουλος Ιωάννης, 9) Ραγκούσης Γεώργιος, 10) Ροκονίδας Κωνσταντίνος, 11) Ρούσσοι Πέτρος, 12) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος, ήρθε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και 13) Χανιώτη Μαρία

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κωβαίος Μάρκος.

Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου παρευρέθηκαν οι: 1] Χριστόφορος Ευστράτιος της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου που ήρθε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος και έφυγε κατά την συζήτηση του 15^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου Τριπολιτσιώτη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Έγιναν ανακοινώσεις, ερωτήσεις-απαντήσεις και στη συνέχεια συζητήθηκαν ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 5^ο: ημερήσιας διάταξης Εισηγητής: Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 7147/7-6-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου που αναφέρει: «...Θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο "Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου ". ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ. πρωτ. 3922 -01/04/2016 εισερχόμενο έγγραφο του Δήμου Πάρου. 2. Το με αρ. πρωτ. Δήμου Πάρου 3922 -26/04/2016 έγγραφο προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 3. Το με αρ.πρωτ. Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 1880/31-05-2016 έγγραφο προς το Δήμο Πάρου. Έχοντας υπόψη: 1. Την από 28/11/2014 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Πάρου και της «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ - Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οποία ορίζονταν προθεσμία περαίωσης εργασιών ή 28/11/2015. 2. Το άρθρο 3 εδαφ. (γ) του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης του εν θέματος έργου σύμφωνα με το οποίο « .. ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή σε κάθε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου και να λαμβάνει προέγκριση στις περιπτώσεις παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου...». 3. Την 345/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 02-05-2016. 4. Τα ως άνω (1) σχετ. σύμφωνα με το οποίο ο ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης ενενήντα ημερών, δηλαδή έως τις 01-08-2016 5. Το ως άνω (2) σχετ σύμφωνα με το οποίο η Υπηρεσία μας ενημερώνει την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την αιτούμενη παράταση και εισηγείται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις 01-08-2016 6. Το ως άνω (3) σχετ. σύμφωνα με το οποίο δίνεται η σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας. Σας διαβιβάζουμε το ως άνω σχετικό (προέγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή) για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 90 ημέρες, χωρίς καμία απαίτηση του αναδόχου πλην της αναθεώρησης. Ήτοι: Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης εργασιών 02/05/2016. Νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών 01/08/2016...»

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Πάρου που είπε: -Πρέπει να πούμε γιατί ζητάει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αυτές τις 90 μέρες, 15 μέρες είναι λόγω κακών καιρικών συνθηκών, 5 μέρες λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων και 25 λόγω των επιπτώσεων των κυκλοφοριακών περιορισμών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 72 και 94 του Ν. 3852/2010, τον Ν. 3669/08 [Κ.Δ.Ε.] και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου» κατά 90 ημέρες, χωρίς καμία απαίτηση του αναδόχου πλην της αναθεώρησης, ήτοι: Νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών 1-8-2016.

Πλειοψήφησαν δέκα πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι: 1) Άγουρος Άγγελος, 2) Αντιπαριώτης Δημήτριος, 3) Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα, 4) Καραχάλιος Σταύρος, 5) Κασαπίδης Αναστάσιος, 6) Λεοντής Μικές, 7) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντίνου, 8) Μαλαματένιος Εμμανουήλ, 9) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, 10) Πατέλης Άγγελος, 11) Ρούσσοσ Βατίστας, 12) Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος, 13) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα 14) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος και 15) Χριστόφορος Χρήστος.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Πούλιος Γεώργιος, λευκό.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α **209/2016**

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ.)	Τα μέλη (Τ.Υ)
Μάρκος Ι. Κωβαίος	Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος	1) Αντιπαριώτης Δημήτριος 2) Καραχάλιος Σταύρος 3) Κασαπίδης Αναστάσιος 4) Λεοντής Μικές 5) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντίνου 6) Μαλαματένιος Εμμανουήλ 7) Μαρινόπουλος Αθανάσιος 8) Πατέλης Άγγελος 9) Πούλιος Γεώργιος 10) Ρούσσοσ Βατίστας 11) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα 12) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος 13) Χριστόφορος Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος