



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.: 13100/15-09-2017

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 273/2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 17/2017 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θέμα : Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου προς νέο αεροδρόμιο Πάρου».

Στην Πάρο σήμερα 21 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11447/17-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 25 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Γκίκας Αναστάσιος
5. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
6. Καστρονής Σωτήριος
7. Κεφάλας Φραγκίσκος
8. Λεοντής Μικέξ
9. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
10. Λουκής Γεώργιος του Κων.
11. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
12. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
13. Μανωλάκη Θεοδοσία
14. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
15. Πατέλης Άγγελος
16. Πετρόπουλος Ιωάννης
17. Πούλιος Γεώργιος
18. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
19. Ρούσσοι Βατίστας
20. Ρούσσοι Πέτρος
21. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
23. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
24. Χανιώτη Μαρία
25. Χριστόφορος Χρήστος

Α π ό ν τ ε ς

1. Καλακώνας Μηνάς
2. Καραχάλιος Σταύρος

Οι απόντες Σύμβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα είχαν κληθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 11447/17-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

- Ο κ. Άγουρος Άγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 270/2017 απόφασης.
- Ο κ. Αντιπαριώτης Δημήτριος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 259/2017 απόφασης.
- Ο κ. Κεφάλας Φραγκίσκος απήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 250/2017 απόφασης και επανήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 252/2017 απόφασης και στη συνέχεια αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 259/2017 απόφασης.
- Ο κ. Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 258/2017 απόφασης.
- Ο κ. Λουκής Γεώργιος του Κων/νου αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 266/2017 απόφασης.
- Ο κ. Πατέλης Άγγελος αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 258/2017 απόφασης.
- Ο κ. Πετρόπουλος Ιωάννης αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 258/2017 απόφασης.
- Ο κ. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 266/2017 απόφασης.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Επίσης παρών στην συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς κ. Πούλιος Κων/νος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου κ. Χριστόφορος Ευστράτιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λευκών κ. Κονταράτος Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Νικόλαος Σπανόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρούσσος Βατίστας ενημέρωσε το Σώμα ότι όλη η συζήτηση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 24^ο : Η.Δ.

Εισηγήτρια: κα. Σαρρή-Παπακυρίλλου

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Πάρου κα. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω:

A) Την από 08-08-2017 αίτηση της της αναδόχου «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 11048/08-08-2017 Δήμου Πάρου και αναφέρει τα εξής: «Με δεδομένο ότι βάσει του αρχικού συμφωνητικού το έργο θα έπρεπε να περαιωθεί εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στις 21/6/2017, αιτούμεθα παράταση του χρόνου περαίωσης κατά 60 ημερολογιακές ημέρες διότι για την κατασκευή των δικτύων οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης απαιτείται η επιβεβαίωση της οριοθέτησης των σημείων αυτών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας».

B) Το υπ' αριθμ. 11048/17-08-2017 έγγραφο του Τμήματος Έργων Υποδομής & Κτιρίων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών που αναφέρει τα εξής: «**ΣΧΕΤ** : 1. Η με αρ.πρωτ. 11048/08-08-2017 αίτηση της αναδόχου «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

Έχοντας υπόψη :

1. Την από 21/06/2017 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Πάρου και της Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οποία ορίζονταν προθεσμία περαίωσης του έργου η 07/08/2017
2. Τα ως άνω (1) σχετ. σύμφωνα με το οποίο η ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 60 ημερολογιακές ημέρες διότι για την κατασκευή των δεικτών οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης απαιτείται η επιβεβαίωση της ορθότητας των σημείων τοποθέτησης αυτών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
3. Το γεγονός ότι αναμένεται η έγγραφη απάντηση του τμήματος Τοπογραφίσεων και Απαλλοτριώσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ως προς τον καθορισμό των ορίων της απαλλοτριωμένης ζώνης

Η Υπηρεσία μας εισηγείται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας κατά 60 ημέρες, χωρίς καμία άλλη απαίτηση του αναδόχου εκτός της αναθεώρησης, ήτοι :

Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης εργασιών 07/08/2017

Νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών 06/ 10/ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006, το υπ' αριθμ. 11048/17-08-2017 έγγραφο του Τμήματος Έργων Υποδομής & Κτιρίων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα,

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση δρόμου προς νέο αεροδρόμιο Πάρου», αναδόχου: «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 06-10-2017, χωρίς καμία απαίτηση του αναδόχου πλην μόνο της αναθεώρησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **273/2017**.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ)

Ρούσσος Βατίστας

Τα μέλη
(Τ.Υ.)

1. Βλαχογιάννης Χρήστος
2. Γκίκας Αναστάσιος
3. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
4. Καστρονής Σωτήριος
5. Λεοντής Μικές
6. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
7. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
8. Μανωλάκη Θεοδοσία
9. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
10. Πούλιος Γεώργιος
11. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
12. Ρούσσος Βατίστας
13. Ρούσσος Πέτρος
14. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
15. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
16. Χανιώτη Μαρία
17. Χριστόφορος Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ο Πρόεδρος

Ρούσσος Βατίστας