



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Αρ.Πρωτ.: 18380/9-12-2015

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 345/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 26/2015 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θ έ μ α : Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δ.Σ. Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου».

Στην Πάρο σήμερα 25 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17360/20-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 23 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Αγουρος Άγγελος
2. Αντιπαιριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Γκίκας Νέστωρ (Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 13^{ου} θέματος Η.Δ.)
5. Γκόκας Αλέξιος
6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
7. Καραχάλιος Σταύρος (Αποχώρησε πριν την συζήτηση του 15^{ου} θέματος Η.Δ.)
8. Λεοντής Μικές
9. Λουκής Γεώργιος του Κων.
10. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
11. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
12. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
13. Πετρόπουλος Ιωάννης
14. Ραγκούσης Γεώργιος
15. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
16. Ρούσσοσ Βατίστας
17. Ρούσσοσ Πέτρος
18. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
19. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
20. Σαρρής Νικόλαος
21. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
22. Χανιώτη Μαρία

Α π ό ν τ ε ς

1. Καλακώνας Μηνάς
2. Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου
3. Πατέλης Άγγελος (προσήλθε στο 2^ο θέμα της Ε.Η.Δ.)
4. Πούλιος Γεώργιος

23. Χριστόφορος Χρήστος

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου παρευρέθει ο Πούλιος Κων/νος της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Σπανόπουλος Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 3^ο : Η.Δ.

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών στο υπ' αριθμό 17064/17-11-2015 έγγραφό της, αναφέρει τα εξής: «**ΣΧΕΤ:** 1. Το με αρ.πρωτ. 16077 -26/10/2015 εισερχόμενο έγγραφο του Δήμου Πάρου.

2. Το με αρ.πρωτ. Δήμου Πάρου 16077 -29/10/2015 έγγραφο προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

3. Το με αρ.πρωτ. Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 6014/12-11-2015 έγγραφο προς το Δήμο Πάρου

Έχοντας υπόψη :

1. Την από 28/11/2014 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Πάρου και της «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οποία ορίζονταν προθεσμία περαίωσης εργασιών ή 28/11/2015
2. Το άρθρο 3 εδαφ. (γ) του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης του εν θέματος έργου σύμφωνα με το οποίο « .. ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή σε κάθε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου και να λαμβάνει προέγκριση στις περιπτώσεις παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου..»
3. Τα ως άνω (1) σχετ. σύμφωνα με το οποίο ο ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης για το εν θέματος έργο κατά 82 ημέρες λόγω κακών καιρικών συνθηκών, 69 ημέρες λόγω διακοπής εργασιών που οφείλονταν σε μη αποπληρωμή του 2ου λογαριασμού και 45 ημέρες καθώς λόγω της ως άνω μη αποπληρωμής ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών υπολείπονταν του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
4. Το ως άνω (2) σχετ σύμφωνα με το οποίο η Υπηρεσία μας ενημερώνει την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την αιτούμενη παράταση και εισηγείται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης
 - 72 ημέρες λόγω κακών καιρικών συνθηκών καθώς δε δύναται να προσμετρηθούν οι Κυριακές και οι αργίες κατά τις οποίες επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες.
 - 69 ημέρες λόγω διακοπής εργασιών που οφείλονταν σε μη αποπληρωμή του 2^{ου} λογαριασμού
 - 15 ημέρες λόγω του μειωμένου ρυθμού εκτέλεσης εργασιών και της δυσκολίας προπαραγγελίας υλικών(απαραίτητων για την άμεση συνέχιση των εργασιών μετά την άρση της διακοπής εργασιών) λόγω της μη έγκαιρης αποπληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού. Ο ανάδοχος αιτείται παράταση 45 ημερών για το συγκεκριμένο ζήτημα αλλά 46 ημέρες είναι το σύνολο των ημερών από 18-05-2015 έως 03-03-2015 , διάστημα κατά το οποίο ο ανάδοχος είχε το δικαίωμα υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών αλλά δεν το άσκησε. Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπήρξε καθυστέρηση 45 ημερών εξαιτίας αυτού αλλά υπήρξε μια καθυστέρηση κατά 1/3 του παραπάνω διαστήματος ήτοι 15 ημέρες.
5. Το ως άνω (4) σχετ. σύμφωνα με το οποίο δίνεται η σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

Σας διαβιβάζουμε το ως άνω σχετικό (προέγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή) για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 156 ημέρες, χωρίς καμία απαίτηση του αναδόχου πλην της αναθεώρησης.

Ήτοι : Εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης εργασιών 28/11/2015

Νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών **02/05/2016**

Η Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κούτλα Ασημίνα ήταν παρούσα στη συνεδρίαση και έδωσε διευκρινήσεις σε ερωτήματα των Δημοτικών Συμβούλων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν.3852/2010, του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ, το με αριθ. πρωτ. 16077/26-10-2015 έγγραφο του αναδόχου, το με αριθ. πρωτ. 6014/12-11-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα,

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου», αναδόχου: «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για την οποία υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, κατά εκατόν πενήντα έξι (156) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 02-05-2016, χωρίς καμία απαίτηση του αναδόχου πλην μόνο της αναθεώρησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 345/2015.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)

Τα μέλη
(Τ.Υ.)

Μάρκος Ι. Κωβαίος	Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος	1. Άγουρος Άγγελος
		2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
		3. Βλαχογιάννης Χρήστος
		4. Γκίκας Νέστωρ
		5. Γκόκας Αλέξιος
		6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
		7. Καραχάλιος Σταύρος
		8. Λεοντής Μικές
		9. Λουκής Γεώργιος του Κων.
		10. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
		11. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
		12. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
		13. Πατέλης Άγγελος
		14. Πετρόπουλος Ιωάννης
		15. Ραγκούσης Γεώργιος
		16. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
		17. Ρούσσος Βατίστας
		18. Ρούσσος Πέτρος
		19. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
		20. Σαρρής Νικόλαος
		21. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
		22. Χανιώτη Μαρία
		23. Χριστόφορος Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος