



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.: 15418/10-10-2017

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 334/2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 21/2017 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θέμα : Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντηρήσεις Αθλοπαιδιών».

Στην Πάρο σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13594/21-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 25 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Αντιπαριώτης Δημήτριος
2. Κάγκκανη – Κορτιάνου Άννα
3. Καστρονής Σωτήριος
4. Καραχάλιος Σταύρος
5. Κεφάλας Φραγκίσκος
6. Λεοντής Μικές
7. Λουκής Γεώργιος του Κων.
8. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
9. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
10. Μανωλάκη Θεοδοσία
11. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
12. Πατέλης Άγγελος
13. Πετρόπουλος Ιωάννης
14. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
15. Ρούσσος Βατίστας
16. Ρούσσος Πέτρος
17. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
18. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
19. Τσιγώνιας Νικόλαος
20. Χανιώτη Μαρία

Α π ό ν τ ε ς

1. Άγουρος Άγγελος
2. Βλαχογιάννης Χρήστος
3. Καλακώνας Μηνάς – Δικαιολογημένος απών (υπ' αριθμ. 267/2017 απόφαση του ΔΣ)
4. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
5. Πούλιος Γεώργιος
6. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
7. Χριστόφορος Χρήστος

Οι απόντες Σύμβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα είχαν κληθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 13594/21-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

• Ο κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος προσήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 312/2017 απόφασης.

- Ο κ. Ρούσσος Πέτρος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 316/2017 απόφασης.
- Η κα. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα απήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 316/2017 απόφασης και επανήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 317/2017 απόφασης.
- Ο κ. Πατέλης Άγγελος αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 317/2017 απόφασης.
- Ο κ. Αντιπαριώτης Δημήτριος αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 317/2017 απόφασης
- Ο κ. Πετρόπουλος Ιωάννης αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 319/2017 απόφασης.
- Ο κ. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 319/2017 απόφασης.
- Η κα. Χανιώτη Μαρία αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ' αριθμ. 321/2017 απόφασης.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Επίσης παρών στην συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς κ. Πούλιος Κων/νος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λευκών κ. Κονταράτος Ιωάννης και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κώστου κα. Ρούσσου Ειρήνη.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Νικόλαος Σπανόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρούσσος Βατίστας ενημέρωσε το Σώμα ότι όλη η συζήτηση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Επίσης μετά από πρόταση του Προέδρου και ομόφωνης συναίνεσης του σώματος τροποποιήθηκε η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε το 9^ο στην θέση του 4^{ου} τροποποιώντας ανάλογα την ημερήσια διάταξη.

Θέμα 23^ο : Η.Δ.

Εισηγήτρια: κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα η οποία έθεσε υπόψη του συμβουλίου το υπ' αριθμ. 119/14-09-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου που αναφέρει τα εξής: « Έχοντας υπ' όψιν:

- ο Την παρ.8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με τον οποίο «... Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή»

σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) με τα συνοδευτικά έγγραφα αυτού και εισηγούμεστε την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο του θέματος.

Η από 14-09-2017 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ αναφέρει τα παρακάτω:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 02-03-2017 για συνολικό ποσό **67.594,19** € με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
- Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν ο Ταΐρης Ιωάννη Πολιτικός Μηχανικός

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο αφορά την αλλαγή του τάπητα καλαθοσφαίρισης στο γήπεδο του Λυκείου Παροικιάς, ενώ στο Γυμνάσιο Νάουσας την καθαίρεση του υφστάμενου γηπέδου, και εν συνεχεία την επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου, την κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα και την κατασκευή νέου τάπητα.

3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει

- Τακτοποίηση ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής μελέτης., όπως προέκυψαν από την εκτέλεση των εργασιών, βάσει ακριβέστερων επιμετρήσεων και προμετρήσεων

- Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με νέες εργασίες που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και παραλείψεων της μελέτης

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τον 3669/2008 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα

5. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων λόγω λεπτομερέστερων προμετρήσεων και επιμετρήσεων οι οποίες αναγράφονται στον συνημμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.

6. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και παραλείψεων στην αρχική μελέτη. Αναλυτικά έχουμε :

(Ν.Τ.1) Προστατευτικά μπασκέτας

Παράλειψη της προμέτρησης της μελέτης. Απαιτείται για την ασφάλεια των μαθητών που παίζουν στο γήπεδο.

7. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Το έργο έχει αρχικό συμβατικό αντικείμενο **67.594,19 €** εκ των οποίων 40.170,55 € για εργασίες, 7.230,70 για ΓΕ&ΟΕ, 7.110,19 € για απρόβλεπτες δαπάνες εκ 15%, 0 € για αναθεώρηση και 13.082,75 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%).

Με τον παρόντα τακτοποιητικό 1ο Α.Π.Ε. το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κλείνει με μείωση λόγω μη εξάντλησης των απροβλέπτων, ήτοι σε ποσό **67.499,03€** εκ των οποίων 46.131,10 € για εργασίες, 8.303,60 € για ΓΕ&ΟΕ, 0 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 0 € για αναθεώρηση και 13.064,33 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%).

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τον 3669/2008 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν.3852/2010, το άρθρο 75 του Ν.3463/2006, την παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, τις σχετικές διατάξεις καθώς και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντηρήσεις Αθλοπαιδιών» που συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνυπογράφεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ. Με τον παρόντα τακτοποιητικό 1ο Α.Π.Ε. το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κλείνει με μείωση λόγω μη εξάντλησης των απροβλέπτων, ήτοι σε ποσό 67.499,03€ εκ των οποίων 46.131,10€ για εργασίες, 8.303,60€ για ΓΕ&ΟΕ, 0€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 0€ για αναθεώρηση και 13.064,33 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **334/2017**.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος
(Τ.Υ.)
Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)
Ρούσσοσ Βατίστας

Τα μέλη
(Τ.Υ.)

1. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
2. Καστρονής Σωτήριος
3. Καραγάλιος Σταύρος
4. Κεφάλας Φραγκίσκος
5. Λεοντής Μικές
6. Λουκής Γεώργιος του Κων.
7. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
8. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
9. Μανωλάκη Θεοδοσία
10. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
11. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
12. Σαραντινός Χριστόδουλος –

Γεώργιος
13. Σαρρή – Παπακυρίλλου
Θεοδώρα
14. Τσιγώνιας Νικόλαος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ρούσσος Βατίστας