



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Αριθ.πρωτ: 2673 / 7-3-16

Αριθμ. Απόφασης: 45/2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 4/2016 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Συντήρηση αίθουσας Αγ. Αθανασίου Νάουσας» της Δ/Κ Νάουσας Πάρου.

Στην Πάρο σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1600/15-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1) Άγουρος Άγγελος, 2) Βλαχογιάννης Χρήστος, 3) Γκόκας Αλέξιος, 4) Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα, 5) Καλακώνας Μηνάς, 6) Καραχάλιος Σταύρος, 7) Λεοντής Μικές, 8) Μαλαματένιος Εμμανουήλ, 9) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, 10) Πατέλης Άγγελος, 11) Πούλιος Γεώργιος, 12) Ραγκούσης Γεώργιος, 13) Ρούσσος Βατίστας, 14) Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος, 15) Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, έφυγε μετά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, 16) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος, 17) Χανιώτη Μαρία και 18) Χριστόφορος Χρήστος.

Α π ό ν τ ε ς: 1) Αντιπαριώτης Δημήτριος, 2) Γκίκας Νέστωρ, 3) Κασπίδης Αναστάσιος, ήρθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, 4) Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου, ήρθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, 5) Λουκής Γεώργιος του Κωνσταντίνου, 6) Μαλινδρέτος Χαράλαμπος, 7) Πετρόπουλος Ιωάννης, 8) Ροκονίδας Κωνσταντίνος, ήρθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και 9) Ρούσσος Πέτρος, ήρθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και έφυγε κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης. Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κωβαίος Μάρκος.

Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου παρευρέθηκαν οι: 1] Μπαρμπαρίγος Γεώργιος της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας, έφυγε κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και 2] Ρούσσου Ειρήνη της Τοπικής Κοινότητας Κώστου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου Τριπολιτσιώτη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια συζητήθηκαν ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 4^ο:

Εισηγητής: Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

1] Το 12/11-2-16 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου που μας υποβάλλει για έγκριση τον 1ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση αίθουσας Αγ. Αθανασίου Νάουσας».

2] Την από Φεβρουάριο 2016 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ 1^ο και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που αναφέρει: «...1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις 16-11-2015 για συνολικό ποσό 24.544,27 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ), στην οποία ορίζονταν προθεσμία περαίωσης εργασιών ή 16/01/2016 -Με την 32/2016 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Πάρου εγκρίθηκε η παράταση εργασιών ως τις 16/02/2016 - Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν ο Γαβαλάς Νικόλαος Πολ. Μηχανικός ΤΕ. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο αφορά τη συντήρηση της αίθουσας του Αγίου Αθανασίου στη Νάουσα Πάρου. 3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο τμήμα των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης εκτός του τελευταίου χεριού (μάρμαρο) του επιχρίσματος και των χρωματισμών. 4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Α.Π.Ε. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει -Τακτοποίηση ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής μελέτης, όπως προέκυψαν από την εκτέλεση των εργασιών, βάσει ακριβέστερων επιμετρήσεων και προμετρήσεων -Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με νέες εργασίες που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και παραλείψεων της μελέτης (βλ. παρ.6) Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα και υπογράφηκε ... από τον ανάδοχο. 5. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων λόγω λεπτομερέστερων προμετρήσεων και επιμετρήσεων οι οποίες αναγράφονται στον συνημμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. 6. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και παραλείψεων στην αρχική μελέτη. Αναλυτικά έχουμε: (Ν.Τ.1) *Χαλύβδινοι σπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)* Οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Απαιτείται για τη στήριξη του δικτυωτού χαλυβδόφυλλου. Η ποσότητα είναι 50 χγρ και η δαπάνη της ανέρχεται σε 53,50 € (χωρίς έκπτωση + Γ.Ε + Ο.Ε.) (Ν.Τ.2) *Χαλύβδινοι σπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)* Οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις διότι μετά την καθαίρεση του επιχρίσματος διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενανθρακωμένου σκυροδέματος σε τμήμα του κτιρίου .Η ποσότητα είναι 4 τ.μ. και η δαπάνη της ανέρχεται σε 200,00 € (χωρίς έκπτωση + Γ.Ε + Ο.Ε.) (Ν.Τ.3) *Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο* Οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις διότι μετά την καθαίρεση του επιχρίσματος διαπιστώθηκε η ύπαρξη χαλύβδινων στοιχείων τα οποία απαιτείται να επιχριστούν. Η ποσότητα είναι 20 τμ και η δαπάνη της ανέρχεται σε 90,00 € (χωρίς έκπτωση + Γ.Ε + Ο.Ε.) 7. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 1ο Α.Π.Ε. Το έργο έχει αρχικό συμβατικό αντικείμενο 24.544,27 € εκ των οποίων 14.334,03 € για εργασίες, 2.580,13 για ΓΕ&ΟΕ, 2.537,12 € για απρόβλεπτες δαπάνες εκ 15%, 480,93€ για απολογιστικές εργασίες, 22,48€ για αναθεώρηση και 4.589,58 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (23%). Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κλείνει σε ισοζύγιο ήτοι ποσό 24.544,27 € εκ των οποίων 14.804,81 € για εργασίες, 2.664,87 για ΓΕ&ΟΕ, 1.981,60 € για απρόβλεπτες δαπάνες εκ 15%, 480,93€ για απολογιστικές εργασίες, 22,48€ για αναθεώρηση και 4.589,58 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (23%)....»

Στην συνέχεια έδωσε το λόγο στην παρισταμένη Κούτλα Ασημίνα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, η οποία απάντησε σε ερωτήματα που τέθηκαν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, και 94 του Ν. 3852/2010, τις σχετικές διατάξεις, την 32/16 απόφασή του και την παρατήρηση του Δημοτικού Συμβούλου Βλαχογιάννη Χρήστου ότι:
-Να είμαστε αυστηροί με τις παρατάσεις και οι εργολάβοι να τηρούν τις προθεσμίες

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση αίθουσας Αγ. Αθανασίου Νάουσας» με αριθμό μελέτης 87/2014 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου, που συνυπογράφεται από τον ανάδοχο του έργου Χατζηγηρηγορίου Χαράλαμπο πολιτικό μηχανικό ΕΔΕ, συνολικής δαπάνης 24.544,27 €.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α **45/2016**

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ.)	Τα μέλη (Τ.Υ)
Μάρκος Ι. Κωβαίος	Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος	1] Άγουρος Άγγελος 2) Βλαχογιάννης Χρήστος 3) Γκόκας Αλέξιος 4) Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα 5) Καλακώνας Μηνάς 6) Καραχάλιος Σταύρος 7) Κασαπίδης Αναστάσιος 8) Λεοντής Μικές 9) Λουκής Γεώργιος του Δημητρίου 10) Μαλαματένιος Εμμανουήλ 11) Μαρινόπουλος Αθανάσιος 12) Πατέλης Άγγελος 13) Πούλιος Γεώργιος 14) Ραγκούσης Γεώργιος 15) Ροκονίδας Κωνσταντίνος 16) Ρούσσος Βατίστας 17) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος 18) Χανιώτη Μαρία 19) Χριστόφορος Χρήστος.

και

1] Ρούσσου Ειρήνη, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κώστου.

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος